ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-INC DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Podvožnjak u km 113+327

МЕСТО Urbas

ИНВЕСТИТОР China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 11.03.'23 | 1

| РАДНО ВРЕМЕ | Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I смена од ..... до ..... укупно ..... часова | I | | | | | | |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова | II | | | | | | |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III | | | | | | |

Температура — Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA NA IZRADI INSTALACIJA OSVETLJENJE PODVOŽNJAKA U KM 113+327 U URBASU

INVESTITOR: CCECC BALKAN, BEOGRAD-ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM 3DEO 6a

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-INC DOO, NOVI SAD, KISAČKA 64a

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DEJANOVIĆ DIPL. INŽ. EL.

LICENCA: 450 B 545 07

NADZORNI ORGAN:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA: 351-02-03590/2021-07 DATUM: 26.10.2021

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETOM PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM: PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 4/2.5 I PROJEKTOM IZMENA PZI 4/2.5-14

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Влад[illegible] Р. Д[illegible]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 1205 15

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Podvožnjak u km 113+327

МЕСТО Vrbas

ИНВЕСТИТОР China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 13.03.'23

2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | 1 | 2 | 3 | 6 | BAGER |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

1. TRASIRANJE ROVA I GEODETSKO OBELEŽAVANJE.

2. ISKOP ROVOVA ZA POSTAVLJANJE KABLOVA I KABLOVSKE KANALIZACIJE.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-INC DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Podrožnjak u km 113+327

МЕСТО Vrbas

ИНВЕСТИТОР China Civil Engineering Constaction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 14.03.'23

3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | 2 | 1 | 6 | 9 | BAGER |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

1. ISKOP ROVOVA ZA POSTAVLJANJE KABLOVA I KABLOVSKE KANALIZACIJE

2. POLAGANJE PVC CEVI U ISKOPA ROV

3. POLAGANJE KABLOVA U ROVOVE I KROZ KABLOVSKE KANALIZACIJE

4. ZATVARANJE ROVA I POSTAVLJANJE OPOMENSKE TRAKE

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Podvožnjak u km 113+327

МЕСТО Vrbas

ИНВЕСТИТОР China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 15.03.'23

4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | 3 | 1 | 5 | 9 | VOZILO SA MEH. RUKOM |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

1. POSTAVLJANJE BETONSKIH TEMELJA ZA STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA

2. UVLAČENJE KABLOVA U TEMELJE STUBOVA OSVETLJENJA

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владимир Р. Дејановић дипл. инж. грађ. 450 B54..

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Мирослав М. Стефановић дипл. инж. грађ. 451 U205 15

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Podvožnjak u km 113+323

МЕСТО Vrbas

ИНВЕСТИТОР China CirilL Engineering Constuction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 16.03.'23

5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | 3 | 1 | 4 | 8 | VOZILO SA HEN. RUKOM. |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

1. POSTAVLJANJE I FIKSIRANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA

2. MONTAŽA SVETILJKI NA STUBOVE OSVETLJENJA

3. STUBOVI OSVETLJENJA UZ PODVOŽNJAK NISU UGRAĐENI, ZBOG NEZAVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA - NASIPANJE ZEMLJE NA MESTU STUBOVA.

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Владимир Р. Дејановић дипл. грађ. инж. 450 J205 15

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Мирослав М. Стефановић дипл. грађ. инж. 420 J205 15

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Podvožnjak u km 113+322

МЕСТО Vrbas

ИНВЕСТИТОР China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 12.03.'23

6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

1. IZRADA INSTALACIJE I UGRADNJA TUNELSKIH SVETILJKI NA SVOD PODVOŽNJAKA

2. UGRADNJA I POVEZIVANJE RAZVODNOG ORMANA JAVNOG OSVETLENJA

## ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владимир Р. Дедеић дипл. инж. грађ. 450 B347 * ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 15 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ Poduožnjak u km 113+327

МЕСТО Vrbas

ИНВЕСТИТОР China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 10.04.24 | 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | | | 2 | 1 | 3 | OPEL KOMBO |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 12 час 18 C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

| ОПИС РАДА | ПРИМЕДБЕ |
|---|---|
| 1. ISPITIVANJE I MERENJE IZVEDENE INSTALACIJE | |

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-IZG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ PODUZEMNIK 113+327

МЕСТО URBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 4.06.24. 8

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника | | | | | Механизација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грађ. радн. | Занат. | Техн. особ. | Остали | Укупно | |
| I | 2 | 2 | 1 | | 5 | JCB 8023 |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Температура

У 12 час 24 С⁰

У ..... час ..... С⁰

У ..... час ..... С⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

## ОПИС РАДА

UKLANJANJE STUBA KOJI JE BIO POLOMLJEN.
PODIZANJE NOVOG STUBA ZAJEDNO SA SVETI-
LJKOM I NJEGOVO POVEZIVANJE

## ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Влад[illegible]р Р.
Де[illegible]вић
дипл. инж. грађ.

НАДЗОРНИ ОРГАН: